













ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ		
						1	2	3	4	5						
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทรม หมู่ที่ 10	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	184,000.00	ม.ค. 61 - ก.ย. 61	/										
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000.00	ม.ค. 61 - ก.ย. 61	/										
67	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ที่ 1	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000.00	ม.ค. 61 - ก.ย. 61	/										

(ลงชื่อ) ..... (นางรวดี เขาวีโลกสูง)      เจ้าหน้าที่พัสดุ

( ) (ลงชื่อ) ..... (นางพนิดา ทารินทร์)      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... (นายบรรณรักษ์ พลล้า)      นายอภิเดชเมธาคำ

**ผลการดำเนินงาน**

1. ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ
2. ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการอนุมัติส่งข้อสั่งจ้างแล้วส่วนงานในสัญญาหรือข้อตกลง
3. ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตกลงงานในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
4. ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นก่อนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
5. ผลการดำเนินงานเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว